

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Opere edili per ristrutturazione e divisione unità immobiliari di un fabbricato ad uso civile abitazione sito a Forlì in via _____ n. __.

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. _____ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O								36'900,00

Anticipazione euro

4'400,00

LAVORI A MISURA

1	ONERI PER ALLESTIMENTO CANTIERE.								
A.00.01	SOMMANO...	a corpo	1	21	1,00	1'000,00	1'000,00		
27/12/2013									
2	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE.								
A.00.02	SOMMANO...	a corpo	1	21	1,00	1'000,00	1'000,00		
27/12/2013									
3	ONERI PER PROVE DI LABORATORIO.								
A.00.03	SOMMANO...	a corpo	1	21	1,00	800,00	800,00		
27/12/2013									
4	PONTEGGI DI SERVIZIO.								
A.00.10	SOMMANO...	mq.	1	21	55,30	10,50	580,65		
27/12/2013									
5	SMONTAGGIO DI INFISSI INTERNI.								
A.01.01	SOMMANO...	mq.	1	21	1,60	20,00	32,00		
27/12/2013									
6	SMONTAGGIO DI INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO E VETRO.								
A.01.03	SOMMANO...	mq.	1	21	2,06	35,00	72,10		
27/12/2013									
7	SMONTAGGIO DI MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE MARSIGLIESI.								
A.01.07	SOMMANO...	mq.	1	21	26,41	9,00	237,69		
27/12/2013									
8	DEMOLIZIONE DI ABBAINO ESISTENTE IN MURATURA.								
A.01.08	SOMMANO...	cad.	1	21	1,00	200,00	200,00		
27/12/2013									
9	SMONTAGGIO DI LATTONERIE.								
A.01.09	SOMMANO...	ml.	1	21	20,50	1,50	30,75		
27/12/2013									
10	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO INTERNO IN MATTONELLE DI GRES E/O GRANIGLIA.								
A.02.01	SOMMANO...	mq.	1	22	22,31	20,00	446,20		
27/12/2013									
11	DEMOLIZIONE DI PORZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA IN LATERO-CEMENTO.								
A.03.01	SOMMANO...	mq.	1	22	25,46	105,00	2'673,30		
27/12/2013									
12	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN LATERIZIO A DUE O PIU' TESTE A CORRERE COMPRESO INTONACO.								
A.06.16	SOMMANO...	mc.	1	22	2,09	250,00	522,50		
27/12/2013									
13	PULIZIA DEL PIANO DI POSA.								
A.10.01	SOMMANO...	mq.	1	22	23,29	40,00	931,60		
27/12/2013									
14	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO INTERNO IN MATTONELLE DI GRES E/O GRANIGLIA.								
A.02.01	SOMMANO...	mq.	1	22	125,82	20,00	2'516,40		
27/12/2013									
15	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO INTERNO IN MATTONELLE DI GRES E/O CERAMICA.								
A.02.10	SOMMANO...	mq.	1	22	45,10	12,00	541,20		
27/12/2013									
16	DEMOLIZIONE DI RIVESTIMENTO INTERNO IN MATTONELLE DI GRES E/O CERAMICA.								
A.02.10	SOMMANO...	mq.	1	22	7,26	12,00	87,12		
27/12/2013									
17	RIMOZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO ESISTENTE.								
A.04.05	SOMMANO...	a corpo	1	22	0,50	1'000,00	500,00		
27/12/2013									

	A R I P O R T A R E							12'171,51	41'300,00
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							12'171,51	41'300,00
18 A.06.01 27/12/2013	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI IN LATERIZIO COMPRESO INTONACO. SOMMANO...	mq.	1	22	20,12		12,00	241,44	
19 A.06.05 27/12/2013	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI IN LATERIZIO IN BRECCIA PER APERTURA VANI COMPRESO INTONACO. SOMMANO...	mq.	1	22	3,74		40,00	149,60	
20 C.03.01.a 27/12/2013	IRRIGIDIMENTO SOLAIO ESISTENTE CON SOLETTA IN C.A. sp.cm.5 SOLAIO INTERMEDIO. SOMMANO...	mq.	1	25	81,81		55,00	4'499,55	
21 NP.001 27/12/2013	SOVRAPPREZZO IRRIGIDIMENTO SOLAIO ESISTENTE PER MAGGIOR SPESSORE SOLETTA IN C.A. SOMMANO...	mq.	1	25	32,23		0,00	0,00	
22 D.03.01 27/12/2013	MURATURA IN MATTONI FORATI AD UNA TESTA PER CHIUSURA VANI. SOMMANO...	mq.	1	25	2,00		90,00	180,00	
23 D.04.01 27/12/2013	TRAMEZZI IN FORATI DA cm.8 DI LATERIZIO. SOMMANO...	mq.	1	25	25,20		22,00	554,40	
24 N.01.01.a 27/12/2013	CONTROTELAIO PORTE INTERNE ED ASSISTENZA ALLA POSA dim. cm. 70÷80÷90x210 sp.muro cm. 10,5÷11. SOMMANO...	cad.	1	28	1,00		60,00	60,00	
25 N.03.01.a 27/12/2013	TELAIO PORTE INTERNE SCORREVOLI ENTRO MURO ED ASSISTENZA ALLA POSA dim. cm. 80x210 sp.muro cm. 10,5÷11. SOMMANO...	cad.	1	29	1,00		450,00	450,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							18'306,50	

	A R I P O R T A R E							18'306,50	41'300,00
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							18'306,50	41'300,00

LAVORI IN ECONOMIA

26	Lavori in economia per assistenza agli impianti, rialzo di								
LISTA 01	architravi e riparazione di lesioni murarie.								
27/12/2013	SOMMANO...	n.	1	30		1,00	2'320,00	2'320,00	
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro							2'320,00	

	A R I P O R T A R E							20'626,50	41'300,00
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							20'626,50	41'300,00

LAVORI A MISURA

27	SMONTAGGIO DI INFISSI INTERNI.								
A.01.01	SOMMANO...	mq.	1	23	1,40		20,00	28,00	
27/12/2013									
28	SMONTAGGIO DI INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO E VETRO.								
A.01.03	SOMMANO...	mq.	1	23	0,60		35,00	21,00	
27/12/2013									
29	SMONTAGGIO DI MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE MARSIGLIESI.								
A.01.07	SOMMANO...	mq.	1	23	13,35		9,00	120,15	
27/12/2013									
30	SMONTAGGIO DI LATTONERIE.								
A.01.09	SOMMANO...	ml.	1	23	3,56		1,50	5,34	
27/12/2013									
31	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO INTERNO IN MATTONELLE DI GRES E/O GRANIGLIA.								
A.02.01	SOMMANO...	mq.	1	23	10,21		20,00	204,20	
27/12/2013									
32	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO INTERNO IN BATTUTO DI CEMENTO.								
A.02.07	SOMMANO...	mq.	1	23	10,21		25,00	255,25	
27/12/2013									
33	DEMOLIZIONE DI PORZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA IN LATERO-CEMENTO.								
A.03.01	SOMMANO...	mq.	1	23	13,35		105,00	1'401,75	
27/12/2013									
34	RIMOZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO ESISTENTE.								
A.04.05	SOMMANO...	a corpo	1	23	0,50		1'000,00	500,00	
27/12/2013									
35	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI IN LATERIZIO IN BRECCIA PER APERTURA VANI COMPRESO INTONACO.								
A.06.05	SOMMANO...	mq.	1	23	9,08		40,00	363,20	
27/12/2013									
36	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN LATERIZIO AD UNA TESTA IN BRECCIA PER APERTURA VANI COMPRESO INTONACO.								
A.06.13	SOMMANO...	mq.	1	24	3,00		95,00	285,00	
27/12/2013									
37	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN LATERIZIO AD UNA TESTA A CORRERE COMPRESO INTONACO.								
NP.002	SOMMANO...	mq.	1	24	18,40		0,00	0,00	
27/12/2013									
38	FORMAZIONE DI CODE DI RONDINE SU MURATURA IN MATTONE PER AGGANGIO CORDOLI.								
A.09.01.a	SOMMANO...	cad.	1	24	18,00		25,00	450,00	
27/12/2013									
39	FORMAZIONE DI CODE DI RONDINE PASSANTI SU MURATURA IN MATTONE PER AGGANGIO CORDOLI.								
NP.003	SOMMANO...	cad.	1	24	11,00		0,00	0,00	
27/12/2013									
40	SCAVO AD AMPIA SEZIONE.								
A.13.01	SOMMANO...	mc.	1	24	28,24		50,00	1'412,00	
27/12/2013									
41	CALCESTRUZZO C25/30 CLASSE ESPOSIZIONE XC3 SEMIFLUIDO IDROFUGATO PER FONDAZIONE A PLATEA.								
B.02.05	SOMMANO...	mc.	1	24	15,69		250,00	3'922,50	
27/12/2013									
42	FORMAZIONE DI CERCHIATURE PER PORTE dim.cm. 60÷70x210 sp.cm.16.								
B.11.05	SOMMANO...	cad.	1	24	1,00		2'200,00	2'200,00	
27/12/2013									

	A R I P O R T A R E							31'794,89	41'300,00
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							31'794,89	41'300,00
43 D.03.01 27/12/2013	MURATURA IN MATTONI FORATI AD UNA TESTA PER CHIUSURA VANI. SOMMANO...	mq.	1	25	7,12		90,00	640,80	
44 D.04.01 27/12/2013	TRAMEZZI IN FORATI DA cm.8 DI LATERIZIO. SOMMANO...	mq.	1	25	3,78		22,00	83,16	
45 N.01.01.a 27/12/2013	CONTROTELAIO PORTE INTERNE ED ASSISTENZA ALLA POSA dim. cm. 70÷80÷90x210 sp.muro cm. 10,5÷11. SOMMANO...	cad.	1	29	1,00		60,00	60,00	
46 N.03.01.a 27/12/2013	TELAIO PORTE INTERNE SCORREVOLI ENTRO MURO ED ASSISTENZA ALLA POSA dim. cm. 80x210 sp.muro cm. 10,5÷11. SOMMANO...	cad.	1	29	2,00		450,00	900,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							12'852,35	

	A R I P O R T A R E							33'478,85	41'300,00
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							33'478,85	41'300,00

LAVORI IN ECONOMIA

47	Lavori in economia per assistenza agli impianti elettrico ed								
LISTA 02	idraulico, demolizione di tavelloni solaio.								
27/12/2013	SOMMANO...	n.	1	30		1,00	2'344,00	2'344,00	
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro							<u>2'344,00</u>	

	A R I P O R T A R E							35'822,85	41'300,00
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							35'822,85	41'300,00

LAVORI A MISURA

48 D.02.15 27/12/2013	MURATURA DI DIVISIONE IN BLOCCHI TIPO TERMICI POROTHERM sp.cm.20 dim.cm. 50x20x21,9.	SOMMANO...	mq.	1	25	20,13	40,00	805,20	
49 D.03.01 27/12/2013	MURATURA IN MATTONI FORATI AD UNA TESTA PER CHIUSURA VANI.	SOMMANO...	mq.	1	26	4,48	90,00	403,20	
50 F.10.05 27/12/2013	ISOLAMENTO TERMICO COPERTURA ABITAZIONI MEDIANTE PANNELLO IN POLISTIRENE cm.6.	SOMMANO...	mq.	1	27	16,12	16,00	257,92	
51 F.11.01 27/12/2013	ISOLAMENTO TERMICO COPERTURA ABITAZIONI MEDIANTE PANNELLO IN POLISTIRENE cm.5 CON GUAINA BITUMINOSA PREACCOPIATA.	SOMMANO...	mq.	1	27	16,12	14,00	225,68	
52 G.01.01 27/12/2013	INTONACO INTERNO TIPO PRONTO A BASE CEMENTO FINITO A GRASSELLO.	SOMMANO...	mq.	1	27	77,38	20,00	1'547,60	
53 NP.004 27/12/2013	SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO DI FONDAZIONE PER ADDITIVO IDROFUGO.	SOMMANO...	mc.	1	24	15,69	0,00	0,00	
54 NP.005 27/12/2013	NUOVO SOLAIO IN TAVELLONI E SOLETTA IN C.A.	SOMMANO...	mq.	1	25	16,12	0,00	0,00	
55 A.06.16 27/12/2013	DEMOLIZIONE DI MURATURA IN LATERIZIO A DUE O PIU' TESTE A CORRERE COMPRESO INTONACO.	SOMMANO...	mc.	1	24	3,00	250,00	750,00	
56 B.11.06 27/12/2013	FORMAZIONE DI CERCHIATURE PER PORTE dim.cm. 60÷70x210 sp.cm.22.	SOMMANO...	cad.	1	24	1,00	2'500,00	2'500,00	
57 C.05.01 27/12/2013	MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE MARSIGLIESI.	SOMMANO...	mq.	1	25	16,12	22,50	362,70	
58 D.07.01 27/12/2013	CHIUSURA DI VANI PORTA IN MATTONI FORATI PORTANTI SU MURO A DUE TESTE.	SOMMANO...	cad.	1	26	1,00	350,00	350,00	
59 NP.006 27/12/2013	PARETE IN BLOCCHI DI GASBETON sp.cm.8	SOMMANO...	mq.	1	26	7,27	0,00	0,00	
60 NP.007 27/12/2013	MASSETTO ISOCAL 500 RASATURA TUBAZIONI IMPIANTI cm.14.	SOMMANO...	mq.	1	26	60,63	0,00	0,00	
61 E.06.01 27/12/2013	MASSETTO IN CLS sp.cm.4 TIRATO A FRATTAZZO PAVIMENTO A COLLA.	SOMMANO...	mq.	1	26	60,63	18,00	1'091,34	
62 G.01.01 27/12/2013	INTONACO INTERNO TIPO PRONTO A BASE CEMENTO FINITO A GRASSELLO.	SOMMANO...	mq.	1	28	34,70	20,00	694,00	
63 H.01.05 27/12/2013	CANALI DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sp.mm.6/10 sv.cm.67.	SOMMANO...	ml.	1	28	3,80	52,00	197,60	
64	TUBO PLUVIALI IN LAMIERA DI RAME sp.mm.6/10 Ø								
	A R I P O R T A R E							45'008,09	41'300,00

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							45'008,09	41'300,00
H.02.01 27/12/2013	mm.110. SOMMANO...	ml.	1	28		3,50	29,50		103,25
65 H.04.01 27/12/2013	CONVERSE,GREMBIALINE, SCOSSALINE IN LAMIERA DI RAME sp.mm.6/10. SOMMANO...	mq.	1	29		4,75	85,00		403,75
66 NP.008 27/12/2013	ONERE PER CHIUSURA DI SCAVO SU PAVIMENTO GARAGE CON MASSETTO. SOMMANO...	a corpo	1	27		1,00	0,00		0,00
Parziale LAVORI A MISURA euro								<u>9'692,24</u>	

	A R I P O R T A R E							45'515,09	41'300,00
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							45'515,09	41'300,00

LAVORI IN ECONOMIA

67	Lavori in economia per assistenza agli impianti elettrico ed								
LISTA 03	idraulico, spigolatura porte, riquadrature nicchie, chiusur								
27/12/2013	SOMMANO...	n.	1	30		1,00	4'340,00	4'340,00	
	Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro							<u>4'340,00</u>	

	A R I P O R T A R E							49'855,09	41'300,00
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							49'855,09	41'300,00

LAVORI A MISURA

68	TRAMEZZI IN FORATI DA cm.8 DI LATERIZIO.								
D.04.01	SOMMANO...	mq.	1	26	2,55		22,00	56,10	
27/12/2013									
69	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MAPELASTIC.								
F.03.01	SOMMANO...	mq.	1	27	18,57		31,50	584,96	
27/12/2013									
70	INTONACO INTERNO TIPO PRONTO A BASE CEMENTO								
G.01.01	FINITO A GRASSELLO.								
27/12/2013	SOMMANO...	mq.	1	28	2,07		20,00	41,40	
71	RASATURA SU INTONACI INTERNI ESISTENTI.								
G.08.01	SOMMANO...	mq.	1	28	372,71		12,00	4'472,52	
27/12/2013									
72	ONERE PER ALLACCIO DI SCARICO CUCINA.								
NP.009	SOMMANO...	a corpo	1	29	1,00		0,00	0,00	
27/12/2013									

Parziale LAVORI A MISURA euro

5'154,98

	A R I P O R T A R E							55'010,07	41'300,00
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	libretto		Q U A N T I T A'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
			Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							55'010,07	41'300,00

LAVORI IN ECONOMIA

73 LISTA 04 27/12/2013	Lavori in economia per assistenza agli impianti elettrici ed idraulico, spigolatura di spallette su apertura vano soppal SOMMANO...	n.	1	30	1,00		968,00	968,00
Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro								968,00
T O T A L E euro								55'978,07

Forlì, 27/12/2013

L'Impresa**Il Direttore dei Lavori**

In data __/__/__ e' stato emesso il CERTIFICATO DI
PAGAMENTO n. __ per un importo di euro

0,00

Il Direttore dei Lavori

	A R I P O R T A R E							55'978,07	41'300,00
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------